

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลหนองผือ
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลหนองผือได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองผือ ลักษณะเป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองผือในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ และเป็น เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ตำบลหนองผือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองผือ

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑-๓

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๔-๒๐

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๕

- เงินทุนสำรองเงินสะสม ปี ๒๕๖๗
- เงินสะสม ปี ๒๕๖๗
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗

๒๑-๓๑

๓๒-๓๗

๓๘-๓๙

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

๔๐-๔๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ ปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร ท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงานและการประเมินผล แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังคงแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการ รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองผือ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองผือจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองผือในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๔ ประการ คือ

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองผือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
๔. เพื่อให้การบริหารงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลประกาศเป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ ต้องปิดประกาศ ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผือรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา ของเทศบาลตำบลหนองผือหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองผือ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผือ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองผือประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองผือ
๒. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง
๔. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองผือ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

4

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอู่จวน (จากถนน คสล.เดิม คู้มป่าซาด) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 351.00 ตารางเมตร	207,500	206,500	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 พ.ค. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอย (จากถนน คสล.เดิม บ้านหนองหอยไปบ้านค่ายเสรี) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร	199,000	198,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 พ.ค. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแขว (จากถนน คสล.เดิม หลังโรงเรียนบ้านหนองแขวหนอง หัวคน) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร	376,500	375,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 พ.ค. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหัวคน (จากถนน คสล. เดิมบ้านหนองหัวคนไปบ้านอี้อง) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร	198,800	198,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 พ.ค. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
รวม			981,800	-			

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 9	ร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง (หน้าบ้านนายทองปุ่น อ่อนเฉวียงถึงหน้าบ้านนายทองม้วน ล่ามละคร) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร	127,000	126,500	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 พ.ค. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลหนองผือ หมู่ที่ 1-11 (อุดหนุน)	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองผือ	1,000,000	955,497.92	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองช่าง
รวม			1,127,000	-			

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทุกรูปแบบ

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการส่งเสริมการป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้ สารเคมี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี	15,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพของ เกษตรกรตามแนวทางวิถี พอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ตามแนวทางวิถีพอเพียง	20,000	14,995	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมการปลูกผัก สวนครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	20,000	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	สำนักปลัด
รวม			55,000				

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมละงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

8

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง	20,000	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ก.พ. 67-30 มี.ค. 67	สำนักปลัด
2	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสพฐ.	โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล หนองผือ 5 โรงเรียน	2,150,000	1,052,150	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง	1,472,850	1,014,044	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
4	โครงการอาหารเสริม (นม)ตาม สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง โรงเรียน 5 แห่ง	1,020,000	510,484.40	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
5	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง	20,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด
6	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง โรงเรียน 5 แห่ง	40,000	39,710	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ม.ค. 67-31 ม.ค. 67	สำนักปลัด
รวม			4,722,850				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

9

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000	69,200	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	สำนักปลัด
2	โครงการบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบล หนองผือ (ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย)	อุปกรณ์การแพทย์ (ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย)	40,000	40,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	สำนักปลัด
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนสัตว์ 1,050 ตัว	50,000	50,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 เม.ย. 67	สำนักปลัด
4	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน	220,000	220,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
5	โครงการอบรมให้ความรู้การ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	โครงการอบรมให้ความรู้การ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	20,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด
6	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 5000-9000 และ EHA 1000-4000	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 5000-9000 และ EHA 1000-4000	12,500	0	ไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด
รวม			412,500				

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

10

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	70,000	69,990	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 เม.ย. 67	สำนักปลัด
รวม			70,000				

(4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการศึกษาดูงานและ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ บริหารจัดการน้ำระบบธนาคาร น้ำใต้ดินตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการศึกษาดู งานและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การบริหารจัดการน้ำระบบ ธนาคารน้ำใต้ดินตามปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง	230,000	190,140	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ม.ค. 67-30 เม.ย. 67	สำนักปลัด
รวม			230,000				

(5) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

11

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดประจำตำบลหนองผือ	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	90,000	90,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 มี.ค. 67-31 มี.ค. 67	สำนักปลัด
2	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่และประชาชนด้านยาเสพติด	ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	50,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด
3	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา หมู่ที่ 1-11	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา หมู่ที่ 1-11	70,000	70,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 มี.ค. 67-31 มี.ค. 67	สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพดีวิถีไทย (ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)	โครงการส่งเสริมสุขภาพดีวิถีไทย (ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)	10,000	2,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
5	โครงการจัดประเพณีบวงสรวงกู่กุดดุก	เพื่อจ่ายค่าโครงการจัดประเพณีบวงสรวงกู่กุดดุก	10,000	10,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 มิ.ย. 67-30 ก.ค. 67	สำนักปลัด
6	โครงการจัดประเพณีบวงสรวงกู่อบมุง	เพื่อจ่ายค่าโครงการจัดประเพณีบวงสรวงกู่อบมุง	10,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 มิ.ย. 67-30 ก.ค. 67	สำนักปลัด
7	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	30,000	23,900	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ส.ค. 67-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
8	โครงการเข้าร่วมประเพณี บวงสรวงพระพรหม	โครงการเข้าร่วมประเพณีบวงสรวง พระพรหม	80,000	79,840	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ม.ค. 67-15 ก.พ. 67	สำนักปลัด
9	โครงการจัดประเพณีลอยกระทง	โครงการจัดประเพณีลอยกระทง	60,000	59,700	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	สำนักปลัด
10	โครงการจัดประเพณีทอดเทียน รวม	โครงการจัดประเพณีทอดเทียนรวม	40,000	40,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 พ.ย. 66-30 พ.ย. 66	สำนักปลัด
11	โครงการชูธรรมนำชีวิต	โครงการชูธรรมนำชีวิต	5,000	2,768	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ก.ค. 67-30 ส.ค. 67	สำนักปลัด
12	โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องใน โอกาสเทศกาลเข้าพรรษา	โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาส เทศกาลเข้าพรรษา	10,000	9,900	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ก.ค. 67-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
รวม			465,000				

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารัตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

(6) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ขึ้น ไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ	13,188,000	12,652,200	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
2	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	3,256,400	3,156,600	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
3	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มี สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	42,000	30,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
4	โครงการเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตาม กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	200,000	200,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
5	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติทางธรรมชาติและโรค ระบาด (เงินสำรองจ่าย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มี เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณี การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสา ธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสา ธารณภัย	617,890	36,868	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
รวม			17,304,290				

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

14

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	เพื่อให้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	100,000	100,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67	สำนักปลัด
รวม			100,000				

4.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญของชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญของชาติ	3,000	0	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ธ.ค. 66-31 ส.ค. 67	สำนักปลัด
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณประโยชน์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญของชาติ	10,000	10,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15

4.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	25,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	40,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด
รวม			78,000				

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

16

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชนการขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการ	10,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด
2	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่(จัด หน่วยบริการประชาชน)	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่(จัด หน่วยบริการประชาชน)	70,000	70,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 มี.ค. 67-31 มี.ค. 67	สำนักปลัด
3	โครงการอบรมและสัมมนา ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นให้กับ บุคลากรเทศบาลตำบลหนองผือ และประชาชน	โครงการอบรมและสัมมนา ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นให้กับ บุคลากรเทศบาลตำบลหนองผือ และ ประชาชน(เดินทางไป ราชการ)	265,000	148,226	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
4	โครงการจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่	เพื่อจ่ายในโครงการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ นอก สถานที่	20,000	6,840	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

17

5.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	37,955	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
6	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบล หนองผือ	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองผือ	30,000	30,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	สำนักปลัด
7	โครงการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณี ครบวาระ, ยุบสภา, กรณีแทน ตำแหน่งที่ว่าง)	50,000	42,645	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ก.ย. 67-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
8	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจตุรพักตรพิมาน	เงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบล เมืองหงส์ เพื่อดำเนินโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน อ.จตุร พักตรพิมาน	12,000	12,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-31 ต.ค. 66	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

18

5.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
9	โครงการอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	โครงการอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	30,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด
10	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร	10,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด
11	โครงการจัดงานรัฐพิธี	เงินอุดหนุนงานรัฐพิธี อำเภอ จตุรพักตรพิมาน	10,000	10,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ธ.ค. 66	สำนักปลัด
รวม			557,000				

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จ่ายในโครงการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	15,000	14,998	ดำเนินการเสร็จแล้ว	27 ธ.ค. 66-7 ม.ค. 67	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

19

5.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2	โครงการมาตรการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	โครงการมาตรการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	15,000	15,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	10 เม.ย. 67-17 เม.ย. 67	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกซ้อมแผนและ ป้องกันอัคคีภัย	โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกัน อัคคีภัย	20,000	18,475	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 มี.ค. 67-30 มี.ค. 67	สำนักปลัด
4	โครงการตรวจสอบ แนะนำ ติดตั้ง และเติมน้ำยาถังเคมี ดับเพลิงภายในเขตเทศบาล ตำบลหนองผือ	โครงการตรวจสอบ แนะนำ ติดตั้งและเติมน้ำยาถังเคมี ดับเพลิงภายในเทศบาลตำบล หนองผือ	52,800	51,300	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ก.ย. 67-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
5	โครงการเข้าร่วมกิจกรรม วัน อปพร.	โครงการเข้าร่วมกิจกรรม วัน อปพร.	10,000	9,968	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 มี.ค. 67-30 มี.ค. 67	สำนักปลัด
6	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชนและกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก	10,000	10,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 มิ.ย. 67	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

20

5.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
7	โครงการฝึกซ้อมแผนและ ช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	โครงการฝึกซ้อมแผนและ ช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	20,000	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ก.ค. 67-30 ก.ค. 67	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	100,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด
9	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ "เรา ทำได้ด้วยหัวใจ"เทศบาล ตำบลหนองผือ	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ "เรา ทำได้ด้วยหัวใจ"	10,000	9,040	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
10	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการโครงการฟื้นฟูและ พัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	10,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด
รวม			250,000				

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ผือ หมู่ที่ 1 (จากถนนบ้านหนองผือ ไปบ้านหนองคูไปธนาคารน้ำใต้ดิน) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 678.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร	397,000	378,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ผือ หมู่ที่ 1 (จากถนน คสล.เดิม เส้นกกโกไปหนองหญ้าอีงกา) ผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 507.00 ตารางเมตร ไหล่ ทางข้างละ 0.10 เมตร	297,900	283,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ 2 (สายทางข้างบ้านนางหมวย สีหาฤทธิ์ ถึง คลองชลประทาน) ผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร ไหล่ ทางข้างละ 0.10 เมตร	219,000	209,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข่าน้อย หมู่ที่ 4	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข่าน้อย หมู่ที่ 4 (สายทางซอยบ้านตาโงน) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร	374,000	355,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

23

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแอก หมู่ที่ 5	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง แอก หมู่ที่ 5 (จากถนน คสล.เดิม บ้านหนองแอกไปบ้านหนองคู) ผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ไหล่ ทางข้างละ 0.10 เมตร	388,000	369,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง แวง หมู่ที่ 7 (ถนน คสล.เดิม บ้าน หนองแวงไปบ้านค่ายเสรี) ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 678.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.10 เมตร	398,000	378,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

24

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 9	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ผือ หมู่ที่ 9 (จากที่นายนายบุญคง จันทร์คา ถึงที่นายนายสงบ ทองอด) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 678.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร	398,000	378,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 9	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ผือ หมู่ที่ 9 (จากถนน คสล.เดิมข้าง บ้านนายประยูรณ ศรีนนท์ไปถนนอ. จตุร-เมืองหงส์) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร	398,000	378,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

25

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
9	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเช่าใหญ่ หมู่ที่ 3 (สี่แยก รพ.สต.หนองฝื่อ ถึงบ้านนายคันที ศรีวิเศษ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 242.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,210.00 ตารางเมตร		447,500	381,960.11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
10	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านชำน้อย หมู่ที่ 4 (จากถนนอำเภอจตุร-อำเภอบุพมรัตน์ ไปวัดสามัคคีบ้านชำน้อย) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 266.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,330.00 ตารางเมตร		491,000	473,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

26

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
11	โครงการซ่อมสร้างผิว จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน หนองผือ หมู่ที่ 9 (สายทางช่วงสาม บ้านหนองผือ หมู่ที่ 9	ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน หนองผือ หมู่ที่ 9 (สายทางช่วงสาม แยกหนองนกเขียน-ถนนวัดป่า) ผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 266.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,330.00 ตารางเมตร	491,000	473,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
12	โครงการซ่อมสร้างผิว จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน หนองผือ หมู่ที่ 11	ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน หนองผือ หมู่ที่ 11 (สายทางบ้าน นายไพบูลย์ คำขูรถึงบ้านนายสุริยันต์ หงส์พิพิธ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร	300,600	289,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

27

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
13	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินลูกรัง บ้าน หนองผือ หมู่ที่ 1	ถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านหนอง ผือ หมู่ที่ 1 (จากถนนจรด-เมืองหงส์ ไปที่นา ผอ.เวชสุวรรณ) ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังซ่อมไม่น้อยกว่า 157.50 ลูกบาศก์เมตร	28,800	28,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินลูกรัง บ้านอุมจาน หมู่ที่ 2	ถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านอุม จาน หมู่ที่ 2 สายที่ 1 นานายสำลี อุปแก้ว ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังซ่อมไม่น้อยกว่า 157.50 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 2 นายเสรี ต่อเสนา (ตรงข้ามนายสำลี) ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณลูกรังซ่อมไม่น้อยกว่า 93.75 ลูกบาศก์เมตร	49,400	48,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

28

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
15	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินลูกรัง บ้าน หนองหอย หมู่ที่ 6	ถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้าน หนองหอย หมู่ที่ 6 สายที่ 1 ช่วงริม คลองชลประทานไปห้วยผิวจระจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังซ่อมไม่น้อยกว่า 85.50 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 2 บ้านหนองหอย- ผิวจระจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังซ่อมไม่น้อยกว่า 621.00 ลูกบาศก์เมตร	154,800	153,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
16	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินลูกรัง บ้าน หนองแขวง หมู่ที่ 7	ถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านหนอง แขวง หมู่ที่ 7 (สายบ้านหนองแขวงไป บ้านค่ายเสรี ผิวจระจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังซ่อมไม่ น้อยกว่า 337.50 ลูกบาศก์เมตร	73,400	71,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

29

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
17	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินลูกรัง บ้าน หนองหัวคน หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินลูกรัง บ้านหนองหัวคน หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังซ่อมไม่น้อยกว่า 315.00 ลูกบาศก์เมตร	66,300	64,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
18	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินลูกรัง บ้าน หนองผือ หมู่ที่ 9	ถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านหนอง ผือ หมู่ที่ 9 สายที่ 1 จากคอกหมูพ่อ เวียงไปให้นายจาร์ก พิมพิชัย ผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังซ่อมไม่น้อยกว่า 157.50 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 2 จากข้างสวนนายวิจิต บุศ เนตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ มีปริมาณลูกรังซ่อมไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร	45,000	44,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
19	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินลูกรัง บ้าน ชำใหญ่ หมู่ที่ 10	ถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านชำใหญ่ หมู่ที่ 10 สายที่ 1 จากนายถาวร ชำขันมะลิ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณลูกรังซ่อมไม่น้อยกว่า 202.50 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 2 เส้นคอกหมูช่วงต่อบ้านหนองตอ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณลูกรังซ่อมไม่น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 3 จากถนนสายจตุรพักมรรัตน์ - ไปนายนายณรงค์ วิทยา ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังซ่อมไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 4 จากแยกบ้านนายปิยนันท์ เครื่องพาที ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังซ่อมไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 5 ซอยหน้าบ้านนายคงฤทธิ์ สืบเมืองชัย ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังซ่อมไม่น้อยกว่า 49.50 ลูกบาศก์เมตร	174,000	170,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
รวม			5,191,700	-			

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

31

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ คสล. บ้าน หนองผือ หมู่ที่ 9	ร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 9 (ช่วงบ้าน นายสนั่น ศรีนนท์-นางกัลยา ศรี โสภาพ) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร	115,000	114,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
รวม			115,000	-			

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 0023.3/13914 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ผือ หมู่ที่ 1 (สามแยกที่นางก้าน ศิ ริอมรพรรณถึงที่นายนายเฮ้า ชะอู่ เกตุ) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645.00 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร	379,000	375,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุมจาน หมู่ที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุมจาน หมู่ที่ 2 (จากถนน คสล.เดิม คุ่มป่า ขาด) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855.00 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร	500,000	496,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำใหญ่ หมู่ที่ 3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำใหญ่ หมู่ที่ 3 (เส้นหลังโรงน้ำแข็งบ้านชำ ใหญ่ไป บ้านหนองผือ) ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 860.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.10 เมตร	500,000	497,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำน้อย หมู่ที่ 4	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำน้อย หมู่ที่ 4 (จากถนน คสล.เดิมบ้านชำ น้อยไปริมห้วยบ้านชำน้อย) ผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร	500,000	496,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข่าน้อย หมู่ที่ 4	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข่าน้อย หมู่ที่ 4 (จากถนน คสล.เดิมบ้านข่าน้อยไป โนนดอนแคน) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร	220,000	220,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแอก หมู่ที่ 5	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแอก หมู่ที่ 5 (จากถนน คสล.เดิมบ้านหนองแอกไปบ้านหนองคู) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร	230,000	229,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หอย หมู่ที่ 6 (จากถนน คสล.เดิม บ้านหนองหอยไปบ้านค่ายเสรี) ผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 645.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร	379,000	377,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง แวง หมู่ที่ 7 (ถนนเส้นใต้หนองแวง ไปบ้านหนองตอน้อย) ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 855.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.10 เมตร	500,000	499,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวคนหมู่ที่ 8	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หัวคน หมู่ที่ 8 (จากถนน คสล.เดิม บ้านหนองหัวคนไปบ้านอี้งอ) ผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 645.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร	379,000	378,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำใหญ่ หมู่ที่ 10	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำใหญ่ หมู่ที่ 10 (บ้านชำใหญ่ไปร่องคูลี) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร	500,000	498,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
11	โครงการซ่อมสร้างฝัวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านข้าใหญ่ หมู่ที่ 3 (สายทางช่วงหน้าบ้านบ้านข้าใหญ่ หมู่ที่ 3	ฝัวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านข้าใหญ่ หมู่ที่ 3 (สายทางช่วงหน้าบ้านบ้านข้าใหญ่ หมู่ที่ 3) ฝัวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร หิน 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 524.00 ตารางเมตร	271,000	269,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
12	โครงการซ่อมสร้างฝัวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 (หน้าบ้านนายอัครพล ผือโยไปที่สวนนางพิสมัย ทุมจัน) ฝัวจราจรกว้าง 5.00 เมตร	ฝัวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 (หน้าบ้านนายอัครพล ผือโยไปที่สวนนางพิสมัย ทุมจัน) ฝัวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 266.00 เมตร หิน 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,330.00 ตารางเมตร	491,000	465,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1 เม.ย. 67-30 ก.ค. 67	กองช่าง
รวม			5,001,000				

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1922 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการซ่อมสร้าง ผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทาง บ้านข่าใหญ่ หมู่ที่ 3 ไปบ้านหนองผือ หมู่ที่ 11	ผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริม ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โอเวอร์ เลย์) สายทางบ้านข่าใหญ่ หมู่ที่ 3 ไปบ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 ตำบล หนองผือ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตร	9,950,000	9,279,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	13 มิ.ย. 67-10 ต.ค. 67	กองช่าง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1915 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวอนุสาวรีย์ จำเริญ โดยติดตั้งเสา ไฟและโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรม จำนวน 156 ชุด	ติดตั้งเสาไฟและโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชี นวัตกรรม จำนวน 156 ชุด	9,984,000	9,980,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	31 พ.ค. 67-28 ส.ค. 67	กองช่าง
รวม			19,934,000				

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ มีการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน โดยมีการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนนลูกรัง ภายในตำบลให้มีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐาน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

๑.๒ มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ดูแลรักษาแหล่งน้ำ คูคลอง ทางระบายน้ำ โดยการขุดลอก ให้สามารถกักเก็บน้ำ ชะลอการไหลของน้ำ และระบายน้ำที่ท่วมขังได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้และระบบการระบายน้ำที่ดี

๑.๓ มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเส้นทางคมนาคม โดยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางแยก ทางร่วม จุดเสี่ยงต่างๆ และชุมชน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนารวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการจัดอบรมให้ความรู้ทักษะในการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในเขตตำบลหนองผือ โดยการจัดอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน และสื่อการเรียนการสอน ส่งผลให้เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ มีสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย

๓.๒ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีส่งผลให้การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ชนรุ่นหลัง

๓.๓ มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้อบรมคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้เด็กและเยาวชนให้ความสำคัญและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีการเรียนรู้หลักศาสนพิธีต่างๆ อย่างถูกต้อง

๓.๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ และจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะและการดูแลรักษา ส่งผลให้ป่าไม้ในเขตตำบลหนองผือมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

๔.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมและรู้จักวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เด็กนักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้ถูกวิธี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

๕.๑ การพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจในข้อปฏิบัติ กฎหมาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและตอบสนองตามความต้องการของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๒ หน่วยงานมีความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเหตุการณ์

ข้อเสนอแนะ

๑.การขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิเช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, จังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่โครงการเกินศักยภาพของเทศบาลเพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๒.สรรหาบุคลากรมาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

๓.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองผือ

๔.จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชนผ่านเวทีต่างๆ ของชุมชน